

電気設備工事 施工計画書 16 章チェックリスト（令和 8 年版 共通仕様書 1-1-1-6 対応）

提出前に、章ごとに ☒ を入れる。「該当なし」の章も消さずに 1 行残す。

版数・条番号は 作成時に最新版で確認する(ここが一番指摘されやすい)。

☐	章	確認すること(1 行)	電気設備で特に見る所
☐	0 表紙・目次	工事名・受注者・提出日・版(総合／詳細／第○回変更)	—
☐	1 工事概要	発注者の役職名は契約書どおりか／工期・金額・契約日	設備区分ごとの数量(更新・新設・撤去)
☐	2 計画工程表	契約工程表と整合しているか	工場製作・工場検査・停電調整・切替・総合試運転
☐	3 現場組織表	施工体系図・技術者の専任	電気工事士・主任技術者の配置
☐	4 指定機械	特記の指定機械を転記／無ければ「該当なし」	低騒音・排ガス対策型の指定
☐	5 主要船舶・機械	陸上工事は「該当なし」を 1 行	—
☐	6 主要資材	メーカー・型番・数量・搬入時期	材料検査(承諾)の時期と連動
☐	7 施工方法	準拠図書の版が最新か／仮設備計画・工事用地	停電手順(別冊の詳細施工計画書)・活線近接・仮設電源・既設取り合い
☐	8 施工管理計画	工程・出来形・品質・写真の管理方法	絶縁・接地・耐圧・トルク・総合試験／段階確認一覧(特記→表 3-1-1→監督技術基準)
☐	9 安全管理	目標・方針・安全施工サイクル・施工条件	感電防止・活線近接・工具の絶縁点検・フルハーネス
☐	10 緊急時の体制及び対応	連絡網(発注者・警察・消防・電力・病院)	停電事故・感電・電気火災の初動／台風の臨機の措置
☐	11 交通管理	車両動線・規制・誘導・搬入時間帯	大型機器の搬入経路
☐	12 環境対策	騒音・振動・粉じん・廃棄物・近隣	発電機騒音・PCB／水銀灯・蓄電池の処理
☐	13 現場作業環境の整備	休憩・トイレ・快適職場	熱中症対策(2025 年 6 月義務化)の報告体制・手順・周知
☐	14 再生資源・建設副産物	分別・処分先・登録	電線くず・金属くずの再資源化
☐	15 法定休日・所定休日(週休二日)	休日カレンダー・実施計画	令和 7 年版から入った章(8 年版も同じ)。古い雛形には無い
☐	16 その他	監督職員の補足要求／NETIS／創意工夫の予告	改修は石綿の事前調査

提出前の最後の 3 つ

☐ 特記仕様書・現場説明書の該当番号を各章の頭に引用した ☐ 「該当なし」の章を消していない ☐ 版数・条番号を最新版で確認した

(配布元:現場の AI 係／このチェックリストは自由に社内で使ってください)